

监 理 日 记()

日期: 2017年3月14日

星期: 二

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 多云转阴

气温: 19°~7°

监 理 工 作 情 况

对G17、G18塔基基础整改情况进行了复查。
检查了G38、G39基础开挖质量以及G16基础浇筑质量。
对光伏区升压站土方开挖质量进行了检测。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司

10人上午~~筑G16砂石~~转运G17钢筋,绑扎钢筋;
下午筑G16基础,剩余两条腿。
马帮5人运输G16砂石、水泥、水。
9人G17、G18基础~~挖~~整改。
6人G39基础开挖,8人G38基础开挖。
光伏区升压站基础土方开挖。

其 它 事 项

下午两点,在项目部会议室召开了工程例会。

本日现场监理人员

龙建平

文建平

记录人:

文建平

总监(总监代表):

龙建平