

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 20 日

天气: 多云转雷阵雨

星期: 一

气温: 23°~8°

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况

对 G18 号塔基基础进行验收并验收了钢筋笼的质量, 其均符合质量规范要求, 允许施工方进行混凝土浇筑。检查了 G36、G40、G42、G45 塔基基础开挖以及清渣质量情况。查看了升压站办公楼场平以及电气楼基础地梁钢筋绑扎质量情况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

马帮转运 G18、G21 砂石料, 水泥、水, 12 人浇筑 G18、G18 浇筑完成。12 人 G23 基础浇筑两条腿。2 人驻地制作铁塔组立工器具。4 人 G45、G42、G36 基础清渣, G40 基础开挖、清渣。升压站办公楼继续场平; 电气楼基础地梁绑扎钢筋并支模板。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

危建平

文建臣

记录人:

文建臣

总监 (总监代表):

危建平