

监 理 日 记()

日期: 2017年3月21日

天气: 小雨转多云

星期: 二

气温: 20°~10°

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对升压站电气楼基础地梁钢筋绑扎质量进行验收, 发现地梁钢筋搭接长度不够, 立即责令施工方进行整改, 待其整改合格后允许施工方进行混凝土浇筑。对G20、G22塔基基础进行验收并验收了钢筋笼的质量, 其均符合质量规范要求, 允许施工方进行混凝土浇筑。复查了G36-G41塔基基础开挖以及清渣后的质量情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

升压站办公楼场平; 电气楼基础地梁绑扎钢筋、支模板, 下午浇筑混凝土。
马帮转运G23、G20砂石料、水泥、水, 浇筑完G23后转运工器具至22, 浇筑G22一条腿完成。12人G20浇筑三条腿。6人G36基础, 清渣开挖, 6人G37基础开挖, 4人G38基础, 清渣, 4人G39基础开挖, 5人G40基础开挖, 3人G41基础开挖。

其
它
事
项

下午两点, 在项目会议室召开项目生产例会。会议由EPC总包主持。

本日现场监理人员

危建平

文超

记录人:

文超

总监(总监代表):

危建平