

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 22 日

天气: 晴转多云

星期: 三

气温: 24°~11°

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏

监 理 工 作 情 况

对G21号塔基基础进行验收并验收了钢筋笼的质量情况,其均符合质量规范要求,允许施工方进行混凝土浇筑。

复查3G36-G41塔基基础开挖、清渣地质量、安全等状况。

对升压站电气楼基础地梁拆模后的质量情况进行检查;检测了办公楼垫层浇筑混凝土时的质量,发现部分浇筑的垫层厚度未满足设计要求,立即责立施工方进行了整改,合格后允许其继续浇筑混凝土。

对南区光伏阵列打桩机械试桩后的质量情况进行了检测。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

马帮转运G22、G21砂石料、水泥、水,11人浇筑G22基础浇筑完成。12人G20浇筑剩余一条腿,浇筑完成后转运工器具至G21, G21浇筑一条腿。6人G36基础清渣开挖, 6人G37基础开挖, 4人G38基础清渣, 4人G39基础开挖, 5人G40基础开挖, 3人G41基础开挖。

升压站电气楼地梁拆模板以及土方回填;办公楼垫层浇筑混凝土,以及光伏阵列桩机试桩。

其 它 事 项

✓ 无

本日现场监理人员

危建平

文立超

记录人:

文立超

总监(总监代表):

危建平