

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 23 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 29°~12°

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查了G21基础浇筑混凝土的质量情况。 对G5铁塔组立情况进行了监督。 检测了G38-G41塔基基础开挖、清渣质量情况。 检测了升压站办公楼垫层拍模以及基础支模质量状况。 对电气楼室内毛地坪浇筑质量进行了测量。 查看以及检测了桩机打孔的质量情况,发现桩孔直径不符合设计规范要求,并已要求其进行整改,待其整改合格后,再让其进行施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中建五洲工程有限公司	马帮转运G21砂石料、水泥、水,14人浇筑G21基础剩余三条腿。12人组立G5铁塔,5人卸塔材。6人G36基础开挖,6人G37基础开挖,4人G38基础清渣,4人G39基础开挖,5人G40基础开挖,3人G41基础开挖。升压站办公楼基础支模;电气楼室内毛地坪浇筑混凝土。光伏区桩机打桩孔。
其 它 事 项	无	

本日现场监理人员

危建平

文波臣

记录人:

文波臣

总监(总监代表):

危建平