

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 25 日

天气: 小雨
气温: 9°~14°

星期: 六

工程名称: 盘县花山 150MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

复查了G5、G15铁塔搭建状况。旁观了G33铁塔组立质量等情况。
对G22、G23接地线开挖质量进行了检测。
检查了G14、G42、G43、G38、G39、G40、G41基础开挖、清渣后质量情况。
对升压站办公楼基础拆模后质量情况进行了检测并复查了电气楼室内满堂架搭建质量情况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

17人组立G15铁塔,今日组立完成。21人组立G5铁塔今日组立完成,完成后转运工器具至G33,组立G33铁塔。
4人G22、G23接地线开挖。5人G14基础清渣、打炮眼,3人G42、G43基础开挖、清渣,4人G38基础清渣,4人G39基础开挖,5人G40基础开挖,3人G41基础开挖。
升压站办公楼基础拆模,电气楼室内满堂架搭建。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

危建平 马建民

记录人:

马建民

总监(总监代表):

危建平