

# 监 理 日 记(      )

日期: 2017年3月28日

天气: 多云转阵雨

星期: 二

气温: 22°~10°

工程名称: 盘县花山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对升压站办公楼砖基础砌筑质量,以及卫生间预埋管道质量情况进行了检查;也检测了电气楼室内脚手架搭建质量情况以及柜架柱钢筋绑扎质量。  
检测了G22、G23接地线开挖质量状况;  
复查了G1、G14、G36、G38、G39基础开挖、清渣质量情况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程有限公司

升压站办公楼砖基础砌筑,卫生间预埋管道以及土方回填;电气楼室内满堂架搭建,柜架柱钢筋绑扎以及板支模板。  
38人驻地制作铁塔组立工具。4人G22、G23接地线开挖。  
8人G1基础开挖,8人G14基础清渣。4人G36基础清渣、开挖,4人G38基础清渣,4人G39基础开挖。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

危建平

文超

记录人:

文超

总监(总监代表):

危建平