

监 理 日 记()

日期: 2017年3月29日

星期: 三

天气: 阴转雨

气温: 20°~11°

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区8号方阵混凝土灌注桩试桩情况进行了跟踪检测。

检查了升压站办公楼防潮层浇筑以及室内土方回填夯实状况；
复查了电气楼脚手架搭建以及板支模板质量情况。

检测了G26、G27基础接地线开挖情况并复查了G14、G1、G37、
G38基础清渣、打炮眼质量情况。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中建五洲工程装备有限公司

升压站办公楼防潮层浇筑以及室内回填土、室内地坪细石铺垫；电气楼室内满堂架搭建并加固、框架柱钢筋绑扎以及板支模板。

4人G24、G25接地线开挖。8人G1基础开挖，8人G14放炮并清渣、打炮眼；4人G37基础清渣、打炮眼；4人G38基础清渣、打炮眼。4人协助转运钢筋至施工队驻地。

光伏区南区8号方阵混凝土灌注桩试桩。

其
它
事
项

无。

本日现场监理人员

危建平

张超

记录人:

张超

总监(总监代表):

危建平