

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 四

工程名称: 盘国老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

天气: 雷阵雨转阵雨

气温: 20°~8°

监
理
工
作
情
况

检测了升压站办公楼土方回填以及室内地面夯实等质量情况, 允许施工方地坪混凝土浇筑; 复查了电气楼室内脚手架搭建质量情况以及板支模板质量情况。
对光伏区 8 号方阵混凝土灌注桩施工质量进行了跟踪检测, 发现有 1 个桩孔深度不够龄其进行整改。
对 G26、G27 接地线开挖质量情况进行了检查。
检测了 G1 基础开挖质量情况以及 G14、G37 基础打炮眼质量情况。巡查了 G42 至 G45 基础清理情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司

升压站办公楼室内地坪混凝土浇筑; 电气楼室内满堂架搭建并加固, 板支模板;
光伏区 8 号方阵混凝土灌注桩施工;
4 人 G26、G27 接地线开挖。8 人 G1 基础开挖并开挖完成; 8 人 G14 基础打炮眼等待爆破。8 人 G42 至 G45 基础清理, 4 人 G37 基础打炮眼。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

危建平

文建超

记录人:

文建超

总监 (总监代表):

危建平