

监 理 日 记()

日期: 2017年3月14日

天气: 多云

星期: 六

气温: 24°~8°

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

复查了G40、G41、G42、G43塔基基础开挖状况。
由于村民阻工,场内继续停工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

8人G42、43塔基基础开挖; 2人G41、G40开挖;
3人G17开挖; 1人G18打炮眼;
2人G18开挖; 2人协助爆破G17、G18;
马帮2人运转石料。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

危建平

文诚

记录人:

文诚

总监(总监代表):

危建平