

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 5 日

天气: 多云转雷阵雨

星期: 日

气温: 20° ~ 4°

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对 G17、G18、G43、G44 塔基基础开挖后清理状况进行检查, 并复测了 19 号塔基基础桩位, 确认无误后, 允许基础开挖。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

G44 基础 2 人清渣, G43 基础 3 人清渣, 2 人打炮眼, 2 名司机, 1 人修理设备, G17 基础 3 人清渣, G18 基础 1 人打炮眼 2 人清渣, G19 基础 6 人开挖, 马帮 3 人运输沙石。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

危建平

文超

记录人:

文超

总监 (总监代表):

危建平