

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 3 月 7 日

星期: 二

工程名称: 盩厔老黑山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 小雨

气温: 6°~4°

监  
理  
工  
作  
情  
况

对G17-G19塔基基础爆破后的清渣状况进行了检查,并复查了G41、G42、G44塔基基础开挖质量情况。

由于下雨,内场停工。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

12人G17-G19协助爆破公司进行爆破,爆破完成后进行基础清渣。马帮5人转运G20、G21砂石料。2人G44基础打炮眼,2人G42基础开挖,4人G41基础开挖、打炮眼。

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员

危建平

文红超

记录人:

文红超

总监(总监代表):

危建平