

监 理 日 记()

日期: 2017年4月2日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 13°~7°

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对升压站办公楼砖砌体砌筑情况以及电气楼框架柱模板加固质量情况进行了检测;同时,也检测了电气楼屋面钢筋绑扎质量情况。

对光伏区桩机钻孔质量进行了检测;

对G37、G42基础清渣质量情况进行了检查;

检测了G38基础钢筋笼绑扎质量以及G41基础打炮眼、清渣质量情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

升压站办公楼20人砖砌体砌筑;电气楼屋面10人钢筋绑扎;4人框架柱模板加固;
光伏区8号方阵打桩机钻孔施工;
升压站挡土墙开挖;
G37基础放炮,放炮后6人清渣;2人G42清渣(昨晚砌、泥土滑落至坑内);8人G38钢筋笼绑扎;6人协助转运钢筋;2人G41打炮眼。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

危建平

文波臣

卜君

记录人:

文波臣

总监(总监代表):

危建平