

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 8日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21° ~ 17°

工程名称: 盩厔老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对G4、G24铁塔组立质量以及人员安全施工状况进行了检查;
对G40、G41塔基基础钢筋绑扎、支模板质量进行了验收,
发现其质量符合质量规范要求,允许施工方进行混凝土浇筑;
检查了化粪池土方开挖质量情况以及挡土墙材料运输状况;
复查了升压站办公楼砖砌体砌筑质量以及构造柱模板安装质量情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

G40、G41塔基基础钢筋绑扎、支模板;
G4、G24铁塔组立;
升压站办公楼砖砌体砌筑以及构造柱支模板;
生活污水处理系统——化粪池土方开挖完成;
挡土墙搭设材料运输。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

危建平

文超

卜君

记录人:

文超

总监(总监代表):

危建平