

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50mw 光伏发电项目.

日期	2019 年 03 月 09 日 星期 六	气候	阴.	气温	3-8℃
监理人员动态: 一人在岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场有 80 人在施工					
施工机械动态: 拖拉机 2 台					
施工部位 进度情况	1. 光伏区消缺仍有 30 人. 2. 后补 1mw 组件安装 20 人当天完成 25 组、支架调差 6 人、组件倒运 10 人、电缆沟回填 4 人 4 平方电缆放线 10 人.				
检查发现的问题	检查发现 1. 旁站检查东区 35KV 集电线路故障排除, 旁站工艺局部不符合要求 2. 后补 1mw 4mm ² 电缆放线过程中工人在电缆不注意保护, 造成个别地方绝缘破坏.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求旁站不符合部位返工完成 2. 已要求对 4mm ² 电缆绝缘破坏处进行防水绝缘处理				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

