

监 理 日 志

工程名称: 鱼泉老寨光伏电站项目.

日期	2019年04月08日星期一	气候	晴	气温	13°-26°
监理人员动态:	一人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	今天现场有30人灰浆工.				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 东区21方阵支架立柱对穿螺栓安装6人. 南区5号地块汇流箱检查4人. 2. 北区接地网降阻井开挖 接地网焊接20人.				
检查发现的问题	检查发现接地降阻井内接地扁铁搭接不符合规范要求				
处理措施、意见、结果	已要求现场管理人员对不合格部位进行返工处理.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

