

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 08 月 30 日, 星期二		天气.: 阴、,温度 22℃~26℃,风向：东北风： 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
光伏区六区		六区 25#子阵鱼池内平整渔埂		挖机 1 台	
光伏区六区		26#、27#子阵打管桩		打桩机 2 台 10 人	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
光伏区二期		六区平整 26#子阵鱼池内渔埂		60%	
光伏区六区		26#27#子阵打管桩		126 根	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
六区 25、26#子阵	管桩打不进去	勘探	等待数据		
三区	村民闹事	/	调解中		
七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。					



工地巡视二期六区 26#、27#打桩 20170830

本日监理人员

李仓立、