

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 09 月 12 日, 星期二		天气: 晴、,温度 19℃~29℃,风向: 北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区六区	六区施工路降标高			挖机 1 台	
光伏区六区	六区打管桩			打桩机 1 台 4 人 2 台停	
光伏区六区	26#子阵引孔			引孔 1 台 2 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区六区	六区施工路降标高			100%	
光伏区六区	六区打桩机			1 台 65 根	
光伏区六区	26#子阵引孔			106 个孔	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
九洲裕光	六区	打桩引孔	和引孔机未谈好价格	商谈中	已落实
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
三区	村民闹事	/	调解中		

七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。



工地巡视、六区 26#子阵引孔机引孔、20170912

本日监理人员	李仓立、
--------	------