

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017年09月15日, 星期五		天气: 多云、,温度 20℃~28℃,风向: 东北风: 风力:3~4级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
光伏区六区		六区打管桩 26#子阵		打桩机 2台 8人 1台停	
光伏区六区		26#子阵引孔		引孔 1台 0人 引孔机停	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
光伏区六区		六区打桩机		2台 65根	
光伏区六区		25#、26#子阵引孔		0个孔	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	六区 26#子阵	打桩	打桩出现裂缝	拖桩、桩质量、引孔深度不够、未按打桩规范施工	桩质量进行检测、改正一切错误施工
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
正衡监理	武进建工、九洲新能源、安贞检测	业主会议室	26#子阵打桩、桩身出现裂缝	检测桩质量、现场进行测试	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位		是否回复	
专题会议 20170915	会议纪要	武进建工、业主九洲新能源		无	
六、之前问题整改复查情况					

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
三区	村民闹事	/	调解中

七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。



六区 26#子阵打桩出现裂缝、28#子阵测试桩、现场有武进建工、业主九洲新能源、安贞检测、有正衡监理组织 20170915

本日监理人员	李仓立、
--------	------