

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 09 月 18 日, 星期一		天气.: 晴、,温度 20℃~31℃,风向：东南风： 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区六区	六区 26、28#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人 2 台停	
光伏区六区	26#、28#子阵引孔			引孔 1 台 3 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区六区	六区 26、28#子阵打桩			1 台 246 根	
光伏区六区	25#、26#子阵引孔			260 个孔停	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	六区 26、28#	引孔	引孔直径过大、引孔深度过深	保证不了桩基质量	业主已通意
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
正衡监理	九洲裕光、武进建工	工地 28#子阵现场、业主工程部办公室	六区引孔、七区开工前期准备	已落实	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题		接收单位	是否回复	
20170918	会议纪要		九洲裕光、武进建工	无	
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题		复查情况	整改实效	

三区	村民闹事	/	调解中
----	------	---	-----

七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。



六区 26#、28#引孔、七区打测试桩 20170918

本日监理人员	李仓立、
--------	------