

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017年09月21日, 星期四		天气: 阵雨、, 温度 19℃~25℃, 风向: 东北风: 风力: 3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
光伏区六区		六区 26#子阵打桩		打桩机 1 台 4 人	
光伏区六区		六区 28#子阵引孔		引孔 1 台 3 人	
光伏区七区		七区 31#子阵打桩		打桩机 0 台 0 人停	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
光伏区六区		六区 26、28#子阵打桩		1 台 48 根	
光伏区六区		25#、26#子阵引孔		58 个孔	
光伏区七区		31#子阵打桩		0 台 0 根停	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
三区	村民闹事	/	调解中		

七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。



工地巡视六区 28#拖桩、卸桩车 5 米 7 米 20170921

本日监理人员	李仓立、
--------	------