

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 09 月 24 日, 星期日		天气:: 大雨、,温度 19℃~2℃,风向: 东风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区六区	26#子阵打桩			打桩机 1 台 0 人雨停	
光伏区六区	28#子阵引孔			引孔 1 台 0 人雨停	
光伏区七区	31#子阵打桩			打桩机 1 台 0 人雨停	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区六区	26#子阵打桩			1 台 0 根雨停	
光伏区六区	28#子阵引孔			0 个孔	
光伏区七区	31#子阵打桩			1 台 0 根雨停	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
三区	村民闹事	/	调解中		

七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。

工地巡视 20170924 大雨停

本日监理人员

李仓立、