

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 10 月 07 日, 星期六		天气.: 多云、,温度 16℃~26℃,风向: 东风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区六区	28#子阵补桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区六区	27#子阵渔埂补桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	31#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	32#子阵平整渔埂			挖机 1 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区六区	27、28#子阵渔埂补桩、2 台 桩机			1 台 36 根	
光伏区七区	31#子阵打桩			1 台 56 根	
光伏区七区	32#子阵平整渔埂			挖机 1 台 100%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

三区	村民闹事	/	调解中
七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。			
  工地巡视七区 31#子阵打桩、检测 31#子阵桩标高 20171007			
本日监理人员	李仓立、		

