

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期 35MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 10 月 17 日, 星期二		天气:阴、温度 15℃~19℃,风向：东北风： 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区七区	31#子阵打桩机			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	29#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	32、33、34、35、36#子阵挖排水沟			挖机 1 台	
光伏区七区	29#挖机拖桩			挖机 1 台	
光伏区七区	30、32、33、34、35、36#子阵同时抽水			抽水泵 8 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区七区	29#子阵打桩			1 台 65 根	
光伏区七区	31#子阵打桩			1 台 76 根	
光伏区七区	32、33、34、35、36#子阵挖排水沟			1 台 60%	
光伏区七区	29#子阵挖机拖桩			挖机 1 台 186 根	
光伏区七区	30、32、33、34、35、36#子阵抽下雨水			抽水泵 8 台 60%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	

五、签发监理文件台账			
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/
六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
三区	村民闹事	/	调解中
七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。			
			
工地巡视 29#子阵打桩拖桩 20171017			



二期启动会议在业主项目部召开 2017、10、17 日下午 2 点

本日监理人员

李仓立、