

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期 35MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 10 月 21 日, 星期六		天气：晴、温度 12℃~21℃,风向：北风： 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区七区	31#子阵打桩机检修			打桩机 1 台 0 人	
光伏区七区	29#子阵打桩			打桩机 1 台 0 人	
光伏区七区	33#子阵深泥塘挖排水沟			挖机 0 台	
光伏区七区	29#挖机拖桩			挖机 0 台	
光伏区七区	30、32、33、34、35、36#子 阵同时抽水八区三台抽水			抽水泵 9 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区七区	29#子阵打桩			1 台 0 根	
光伏区七区	31#子阵打桩检修			1 台 0 根	
光伏区七区	33#子阵挖排水沟			1 台 0%	
光伏区七区	29#子阵挖机拖桩			挖机 1 台 0 根	
光伏区七区	30、32、33、34、35、36#子 阵间隔行抽水、八区开始抽 水			抽水泵 6 台 82% 八区抽水 3 台 10%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/
六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
三区	村民闹事	/	调解中
 工地巡视全场停因无法拖桩 20171021			
本日监理人员	李仓立、		