

监理日志

项目名称：常州前黄二期 35MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 10 月 25 日, 星期三		天气：多云、温度 9℃~21℃,风向：东风：风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区七区	30#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	30#挖机拖桩			挖机 1 台	
光伏区七区	30、32、33、34、35、36#子阵间隔行抽水、八区抽水			抽水泵 9 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区七区	30#子阵打桩			1 台 97 根	
光伏区七区	30#子阵挖机拖桩			挖机 1 台 105 根	
光伏区七区	30、32、33、34、35、36#子阵间隔行抽水、八区抽水			抽水泵 6 台 100% 八区抽水 4 台 60%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
监理工作联系单	施工进度	武进建工、九洲裕光	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
三区	村民闹事	/	调解中		



工地巡视七区 30#子阵拖桩、打桩 20171025

本日监理人员

李仓立、

