

监理日志

项目名称：常州前黄二期 35MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 10 月 28 日, 星期六		天气：多云、温度 11℃~22℃,风向：北风：风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区七区	30#子阵打桩下午			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	31#子阵打桩机检修			打桩机 1 台 0 人	
光伏区七区	30#挖机拖桩			挖机 2 台	
光伏区七区	八区抽水			抽水泵 4 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区七区	30#子阵打桩			1 台 87 根	
光伏区七区	31#子阵打桩			1 台 0 根	
光伏区七区	30#子阵挖机拖桩			挖机 2 台 115 根	
光伏区八区	八区抽水			八区抽水 95%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

三区	村民闹事	/	调解中
  工地巡视七区 30#修施工通道、子阵拖桩、打桩 20171028			
本日监理人员	李仓立、		

