

## 监理日志

项目名称：常州前黄二期 35MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 03 日, 星期五		天气：多云、温度 8℃~21℃,风向：北风：风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区七区	32#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	32#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	32、33、34#子阵挖机修施工 通道、平整渔埂			挖机 3 台	
光伏区七区	32#子阵拖拉机拖桩			拖拉机 1 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区七区	32#子阵打桩			1 台 75 根	
光伏区七区	32#子阵打桩			1 台 80 根	
光伏区七区	34、33、32#子阵挖机修施工 通道、平整渔埂			2 台 50%	
光伏区七区	拖拉机拖桩			1 台 180 根	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
正衡监理	九洲裕光、武进建 工	业主会议室	上周工作情况、下 周工作安排	上周工作基本完 成	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
三区	村民闹事	/	调解中



工地巡视 32#子阵打桩、监理工作例议 20171103

本日监理人员	李仓立、
--------	------

