

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 04 日, 星期日		天气：晴、温度 6℃~15℃,风向：东北风：风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
光伏区七区		34#子阵打桩		打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区		32#子阵打桩		打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区		32、33、34#子阵挖机修施工 通道、平整渔埂		挖机 2 台	
光伏区七区		32、34#子阵拖拉机拖桩、挖 机拖桩		拖拉机 1 台 挖机 1 台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
光伏区七区		32#子阵打桩		1 台 655 根	
光伏区七区		32#子阵打桩		1 台 60 根	
光伏区七区		34、33、32#子阵挖机修施工 通道、平整渔埂		2 台 60%	
光伏区七区		拖拉机拖桩		1 台 130 根	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	光伏区	桩基	桩位、垂直	GB51101—201 6	自检维修
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		

HJ—003	监理质量安全通知单	武进建工	无
--------	-----------	------	---

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
三区	村民闹事	/	调解中



工地巡视 32、34#子阵拖桩、打桩 20171104

本日监理人员	李仓立、