

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 06 日, 星期一		天气：多云、温度 10℃~22℃,风向：东南风：风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区七区	34#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	32#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	32、33、34#子阵挖机修施工通道			挖机 0 台	
光伏区七区	32、34#子阵拖拉机拖桩、挖机拖桩			拖拉机 2 台 挖机 2 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区七区	32#子阵打桩			1 台 87 根	
光伏区七区	32#子阵打桩			1 台 95 根	
光伏区七区	34、33、32#子阵挖机修施工通道			0 台 0%	
光伏区七区	拖拉机拖桩 挖机拖桩			2 台 206 根 2 台 206 根	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题		接收单位	是否回复	

/	/	/	/
六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
三区	村民闹事	/	调解中





工地巡视 32、34#子阵拖桩、打桩、检测桩标高 20171106

本日监理人员

李仓立、