

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 10 日, 星期五		天气：多云、温度 8℃~20℃,风向：北风：风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区七区	32#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	33#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	36#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	34#子阵挖机修施工通道			挖机 1 台	
光伏区七区	32、36#子阵拖拉机拖桩、挖机拖桩			拖拉机 3 台 挖机 1 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区七区	32#子阵打桩			1 台 76 根	
光伏区七区	30#子阵补桩			1 台 78 根	
光伏区七区	36#子阵打桩			1 台 86 根	
光伏区七区	34#子阵挖机修施工通道			1 台 75%	
光伏区七区	拖拉机拖桩 挖机拖桩			3 台 230 根 2 台 146 根	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
九洲裕光	正衡监理	业主会议室	工程例会	落实工作	
五、签发监理文件台账					

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
001	监理通知回复单	正衡监理	无
六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……



工程例会业主会议室召开 20171110



工地巡视七区打桩拖桩 20171110

本日监理人员

李仓立、