

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 12 日, 星期日		天气：多云、温度 12℃~18℃,风向：东南风：风力:0~0 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容	资源投入量			
光伏区七区	31#子阵深塘打桩	打桩机 1 台 4 人			
光伏区七区	36#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人			
光伏区七区	35#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人			
光伏区七区	34#子阵挖机修施工通道	挖机 1 台			
光伏区七区	32、34、35#子阵拖拉机拖桩、 挖机拖桩	拖拉机 2 台 挖机 1 台			
二、施工进度					
施工部位	施工内容	施工进度			
光伏区七区	31#子阵打桩	1 台 62 根			
光伏区七区	36#子阵打桩	1 台 88 根			
光伏区七区	35#子阵打桩	1 台 86 根			
光伏区七区	34#子阵挖机修施工通道	1 台 80%			
光伏区七区	拖拉机拖桩 挖机拖桩	2 台 196 根 1 台 80 根			
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……



工地巡视 35、36#子阵打桩 20171112



工地巡视七区 31#子阵打桩拖桩 20171112

本日监理人员

李仓立、