

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 13 日, 星期一		天气：阴、温度 12℃~18℃,风向：北风：风力:2~2 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
光伏区七区		31#子阵深塘打桩		打桩机 2 台 4 人	
光伏区七区		36#子阵打桩		打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区		35#子阵打桩		打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区		34#子阵挖机修施工通道		挖机 1 台	
光伏区七区		32、34、35#子阵拖拉机拖桩、 挖机拖桩		拖拉机 2 台 挖机 1 台	
光伏区六区		修施工碎石砖硝路基		挖机 1 台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
光伏区七区		31#子阵打桩		1 台 68 根	
光伏区七区		36#子阵打桩		1 台 76 根	
光伏区七区		35#子阵打桩		1 台 82 根	
光伏区七区		34#子阵挖机修施工通道		1 台 80%	
光伏区七区		拖拉机拖桩 挖机拖桩		2 台 106 根 2 台 146 根	
光伏区六区		修施工碎石砖硝路基		挖机 1 台 50%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					

组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/
五、签发监理文件台账				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	
无	监理工程师工程联系单	九洲裕光	无	
六、之前问题整改复查情况				
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效	
六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……	





工地巡视六区修施工路、拖增补桩、七区检测桩标高、35#子阵打桩 20171113

本日监理人员

李仓立、