

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目		
日期:2017 年 11 月 14 日, 星期二	天气：阴、温度 11℃～18℃,风向：东北风：风力:3～4 级	
一、施工内容		
施工部位	施工内容	资源投入量
光伏区七区	31#子阵深塘打桩	打桩机 1 台 4 人
光伏区七区	38#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人
光伏区七区	35#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人
光伏区七区	32、33#子阵打增补桩	打桩机 1 台
光伏区七区	32、33#子阵挖机修施工通道	挖机 1 台
光伏区七区	31#子阵深塘清理	挖机 2 台
光伏区七区	31、33、35、38、#子阵拖拉机拖桩、挖机拖桩	拖拉机 2 台 挖机 1 台
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基	挖机 1 台
二、施工进度		
施工部位	施工内容	施工进度
光伏区七区	31#子阵打桩	1 台 28 根
光伏区七区	38#子阵打桩	1 台 86 根
光伏区七区	35#子阵打桩	1 台 92 根
光伏区七区	32、33#子阵打增补桩	1 台 32 根
光伏区七区	31#子阵深塘清理	挖机 5%
光伏区七区	32、33#子阵挖机修施工通道	1 台 100%
光伏区七区	拖拉机拖桩 挖机拖桩	2 台 146 根 2 台 42 根
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基	挖机 1 台 100%

三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……		





工地巡视 32、33#拖打增补桩、31#子阵深塘打 8 米桩、35#子阵打桩 20171114

本日监理人员

李仓立、任中峰