

## 监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017年11月15日, 星期三		天气：多云、温度 10℃~19℃,风向：东风：风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容	资源投入量			
光伏区七区	31#子阵深塘打桩	打桩机 1 台 4 人			
光伏区七区	34#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人			
光伏区七区	35#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人			
光伏区七区	32、33#子阵打增补桩	打桩机 1 台 4 人			
光伏区七区	31#子阵深塘清理	挖机 0 台			
光伏区七区	31、33、35、38、#子阵拖拉机拖桩、挖机拖桩	拖拉机 2 台 挖机 2 台			
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基	挖机 0 台			
二、施工进度					
施工部位	施工内容	施工进度			
光伏区七区	31#子阵打桩	1 台 55 根			
光伏区七区	34#子阵打桩	1 台 67 根			
光伏区七区	35#子阵打桩	1 台 78 根			
光伏区七区	32、33#子阵打增补桩	1 台 65 根			
光伏区七区	31#子阵深塘清理	挖机 0%			
光伏区七区	拖拉机拖桩 挖机拖桩	2 台 146 根 2 台 42 根			
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基	挖机 1 台 0%			
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况

/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……		





工地巡视 31#子打 8 米桩、33#子阵打桩、34#子阵放桩位点、33#子阵打爆帽 20171115

本日监理人员

李仓立