

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 17 日, 星期五		天气：小雨、温度 9℃~17℃,风向：东北风： 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区六区	各个子阵打增补桩			打桩机 2 台 8 人	
光伏区七区	34#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区七区	35#子阵打桩			打桩机 1 台 4 人	
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基			挖机 0 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
光伏区六区	各个子阵打增补桩			2 台 96 根	
光伏区七区	34#子阵打桩			1 台 66 根	
光伏区七区	35#子阵打桩			1 台 70 根	
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基			挖机 1 台 0%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
正衡监理	九洲新能源、武进建工	九洲新能源会议室	上周工作情况及下周工作安排	上周工作基本完成、下周工作落实中……	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
C 建—2	八区桩位图设计变更	武进建工	无		

WJ70—ZH—YGQHG D—A14—02	工作联系单	九洲裕光	无
---------------------------	-------	------	---

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……





六区增补区打桩、打爆桩帽、七区 34、35#子阵打桩 20171117

本日监理人员

李仓立、汪家骏