

监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目					
日期:2017 年 11 月 19 日, 星期日		天气：多云、温度 3℃~10℃,风向：东北风：风力:~2 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
光伏区六区		各个子阵打增补桩		打桩机 2 台 8 人	
光伏区七区		深泥塘桩基未施工、其它子阵已完成		打桩机 1 台 0 人	
光伏区六区		修施工碎石砖硝路基		挖机 0 台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
光伏区六区		各个子阵打增补桩		2 台 120 根	
光伏区七区		深泥塘未施工、其它子阵已完成		1 台 0 根	
光伏区六区		修施工碎石砖硝路基		挖机 1 台 0%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……
----	------	------	-------



工地巡视六区增补区拖桩、打桩 20171119

本日监理人员	李仓立