

监 理 日 志

工程名称: 荆州市前黄镇一期40兆瓦水面光伏电站项目.

日期	2018年3月6日 星期五	气候	小雨	气温	7℃-12℃
监理单位动态:	4人.	材料进场、取样见证、合格情况: 高压电缆全部进场.			
施工方人员动态:	85人.				
施工机械动态:	打桩机、吊车、拖杆机一台				
施工进度情况	3区打桩30根. 7区组件安装10组, 8区支架安装10组. 3.6.7.8区抽水.				
检查发现的问题	部分施工人员不佩戴安全帽. 3区打桩 3区打桩部分桩位存在偏差.				
处理措施、意见、结果	督促施工人员正确佩戴安全帽. 3区打桩 3区存在偏差的桩已整改.				
协调内容或其他	召开2018.3.16.工地监理例会.				
记录人			总监签阅		