

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年3月2日 星期二	气候	雨	气温	
监理单位动态:	3人整理资料.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	木工20人.				
施工机械动态:	打桩机一台 搅机4台.				
施工进度情况	挖桩沟开挖. 3打木桩70根. 下午未施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	要求施工方对施工人员进行安全教育.				
协调内容或其他					
记录人	宋松	总监签阅	李维军.		