

监 理 日 志

工程名称: 常州市南黄线二期40.0kV配电线路工程

日期	2015年3月21日 星期三	气候	阴	气温	4°C-10°C
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 吊车1台, 挖机4台					
施工进度情况	7区8区支架安装20组. 6区.7区组杆安装60组. 6.7.8区抽水, 7区电缆桥架安装				
检查发现的问题	施工人员安全意识不足.				
处理措施、意见、结果	要求施工队对施工人员进行安全教育.				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		