

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40kV鱼塘水面光伏电站

日期	2018年3月21日 星期四	气候	晴	气温	7°C-20°C
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	145人				
施工机械动态:	吊车一台 挖机2台 打桩机一台				
施工进度情况	7区3区支架安装25组. 6区7区组件安装70组 7区电缆桥架安装. 25#26#箱变基础支撑. 6区逆变器安装.				
检查发现的问题	8区积水量较大. 施工比较困难. 7区安装组件中个别压块安装不合格.				
处理措施、意见、结果	以让施工方加快对8区的排水工作并要求对不合格压块进行返工.				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		