

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年3月23日 星期 五	气候	晴	气温	7°C-20°C
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 105人					
施工机械动态: 吊车一台 挖掘机一台 装载机一台					
施工进度情况	6区7区组件安装 40组 7区8区支架安装 20组 7区8区抽水 6区逆变器、汇流箱安装 高压电缆过路管焊接				
检查发现的问题	8区桩基个别桩头损坏。 7区箱变基础土方回填不合格。				
处理措施、意见、结果	已通知施工方进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		