

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴	气温	8℃-21℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 箱式变压器中进场4台. 光伏组件进场20箱.			
施工方人员动态:	105人				
施工机械动态:	吊车2台, 挖机4台, 拖车1台				
施工进度情况	6, 7, 8区组件安装50组. 7区8区支架安装30组. 8#集电线路高压电缆敷设. 入场箱变吊装. 7区逆变器汇流箱安装, 电缆井砌筑.				
检查发现的问题	3区23-24箱变基础脚手架未及时进行拆除. 7区抽水时电缆过路时未进行保护, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	已通知施工方马上将23、24号箱变基础脚手架拆除, 并将抽水 泵过路的电缆进行保护.				
协调内容或其他					
记录人	李保君	总监签阅			