

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站项目.

日期	2018年3月25日 星期日	气候	晴	气温	7°C-21°C
监理单位动态: 2人.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 105人.					
施工机械动态: 吊车2辆 拖车机1辆 挖机4辆					
施工进度情况	6、7、8区组件安装45组, 支架安装20组. 7区逆变器、汇流箱安装. 9号集电线路高压电缆敷设. 电缆井砌筑				
检查发现的问题	光伏区施工垃圾清理不及时. 7区箱变基础回填不合格.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对施工垃圾进行及时清理并对7区部分回填不合格的基础进行二次回填.				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			