

监 理 日 志

工程名称: 常州市南黄镇二期40兆瓦水面光伏电站项目.

日期	2017年 3月26日 星期一	气候	8℃-24℃	气温	晴
监理单位动态:	3人.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	120人.				
施工机械动态:	吊车一台 拖车机三台 焊机四台 无				
施工进度情况	6.7.8区组件安装40组. 支架安装30组. 7区逆变器, 汇流箱安装. 箱变吊装4台. 8号集电线路高压电缆敷设. 箱变做耐压试验. 电缆井筑砂				
检查发现的问题	部分组件安装不合格. 逆变器, 汇流箱支架螺母加固不到位.				
处理措施、意见、结果	通知施工方对不符合要求的部位进行返工.				
协调内容或其他					
记录人	李保君	总监签阅			