

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站项目.

日期	2018 年 3 月 28 日 星期三	气候	阴	气温	7℃-23℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	吊车2台 挖机2台 拖拉机2台				
施工进度情况	6、7、8区组件安装60组、7区8区组件安装30组。 24# 25# 26#箱变基础浇筑。 电缆沟铺沙盖石砖。6区、7区汇流箱、逆变器安装				
检查发现的问题	24#箱变基础浇筑时,个别地方需捣不到位。 7区组件安装个别部位安装不符合要求。				
处理措施、意见、结果	现场对需捣不到位地方指出并让施工人员二次需捣。 个别组件安装不符合要求的进行返工。				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			