

监 理 日 志

工程名称: 常熟市南桥二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

日期	2018年3月27日 星期四	气候	7℃-18℃	气温	晴
监理人员动态: 3人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 120人.					
施工机械动态: 吊车2台 拖车机2台 挖机2台.					
施工进度情况	6.7.8区组串安装70组. 支架安装30组. 电缆敷设沙盖砖. 7.8区汇流箱安装.				
检查发现的问题	施工人员部分未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对未戴安全帽的施工人员进行教育.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		