

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40kV鱼塘水面光伏电站项目

日期	2018年3月30日 星期五	气候	晴	气温	9°C - 26°C
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	吊车2台 挖机4台 吊车3台				
施工进度情况	6.7.8区支架安装 70组 组件安装 72组 电缆沟铺砌盖板 电缆沟回填 7区.6区汇流箱安装 箱式变压器吊装				
检查发现的问题	个别部位组件安装不整齐.				
处理措施、意见、结果	施工队对不整齐的组件进行调整.				
协调内容或其他	周例会推迟.				
记录人		总监签阅			