

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面电站项目

日期	2012年2月3日 星期六	气候	晴	气温	8°C - 19°C
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 150人					
施工机械动态: 吊车一台 挖机4台 拖车机3台					
施工进度情况	6、7、8区组件安装60组 支架安装20组 电缆井砌筑完成68% 电缆沟铺设盖板 箱式变压器吊装				
检查发现的问题	安装组件排列不整齐				
处理措施、意见、结果	已通知施工方将不整齐的排列进行整改				
协调内容或其他	召开周例会				
记录人	李保君	总监签阅			