

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40米瓦鱼塘水自电站7区

日期	2018年4月1日 星期日	气候	阴	气温	8°—26°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 150人					
施工机械动态: 吊车2台, 挖机3台, 拖车机1台					
施工进度情况	7区光伏区高位电缆敷设, 电缆桥架安装, 6.7.8.区光伏组件安装65组, 逆变器安装20组, 电缆井砌筑, 电缆沟铺砂盖砖。				
检查发现的问题	部分施工人员不佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	要求施工人员, 全部必须佩戴安全帽				
协调内容或其他	对2018.3.31日会议内容进行跟踪、落实。				
记录人			总监签阅		